

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
директор МУП "ЧГКЭС"
Митрофанов Н.Н.

(подпись)

_____ января 20 15 года
М.П.



Отчетный период с 01.01.2014 по 31.12.2014

по состоянию на 26 1 2015 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Электроснабжение района ИЖЗ для многодетных семей, г. Чернушка, район аэропорта	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	100,4	150,7		

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю
директор МУП "ЧГКЭС"
Митрофанов Н.Н.




(подпись)

26 января 2015 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.
1	Электроснабжение района ИЖЗ для многодетных семей, г. Чернушка, район аэропорта	ВЛИ 0,4 кВ - 0,46 км	ВЛ 10 кВ - 0,592 км; КЛ 10 кВ - 0,036 км;	КЛ 10 кВ - 0,201 км; КЛ 0,4 кВ - 0,54 кВ; ВЛИ 0,4 кВ - 2,753 км; 0,8 МВА	ВЛИ 0,4 кВ - 2,392 км; 0,4 МВА	ВЛ 10 кВ - 0,592 км; КЛ 10 кВ - 0,237 км; КЛ 0,4 кВ - 0,54 кВ; ВЛИ 0,4 кВ - 5,145 км; 1,2 МВА	ВЛИ 0,4 кВ - 0,46 км	ВЛ 10 кВ - 0,85 км; КЛ 10 кВ - 0,036 км	ВЛ 10 кВ - 1,04 км; КЛ 10 кВ - 0,133 км; КЛ 0,4 кВ - 0,401 кВ; ВЛИ 0,4 кВ - 1,466 км; 0,8 МВА	ВЛИ 0,4 кВ - 5,428 км; 0,4 МВА	ВЛ 10 кВ - 1,89 км; КЛ 10 кВ - 0,169 км; КЛ 0,4 кВ - 0,401 кВ; ВЛИ 0,4 кВ - 7,35 км; 1,2 МВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)



Утверждаю
директор МУП "ЧГЭС"
Митрофанов Н.Н.
(подпись)
* января 20 15 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2014 год										Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение		Причины отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%		в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	ВСЕГО	7,98	7,98	8,01	0,32	0,32	1,84	0,77	3,09	2,81	2,73	4,11	8,01	4,11	0,00	0,00	0,00					
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
2	Новое строительство	7,98	7,98	8,01	0,32	0,32	1,84	0,77	3,09	2,81	2,73	4,11	8,01	4,11	0,00	0,00	0,00					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
2.2	Прочее новое строительство	7,98	7,98	8,01	0,32	0,32	1,84	0,77	3,09	2,81	2,73	4,11	8,01	4,11	0,00	0,00	0,00					
2.2.1	Электроснабжение района ИЖЗ для многолетних семей, г. Чернушка, район агропорта	7,98	7,98	8,01	0,32	0,32	1,84	0,77	3,09	2,81	2,73	4,11	8,01	4,11	0,00	0,00	0,00					
	<i>Справочно:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						

* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленный итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с распределением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

**Отчет о вводах/выводах объектов за 2014 год
(представляется ежегодно)**

Утверждаю
директор МУП "ЧГКЭС"
Митрофанов Н.Н.



(подпись)

26 января 2015 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение района ИЖЗ для многодетных семей, г. Чернушка, район аэропорта	ВЛ 10 кВ - 0,592 км; КЛ 10 кВ - 0,237 км; КЛ 0,4 кВ - 0,54 км; ВЛИ 0,4 кВ - 5,145 км; 1,2 МВА	ВЛ 10 кВ - 1,89 км; КЛ 10 кВ - 0,169 км; КЛ 0,4 кВ - 0,401 км; ВЛИ 0,4 кВ - 7,35 км; 1,2 МВА		

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2014 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)**

Утверждаю
директор МУП "ЧГКЭС"
Митрофанов Н.Н.



(подпись)
января 20 15 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***		Причины отклонений
			план **	факт ***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	7,976	7,976	8,007	8,007	0	0	0,000	0,00	-	-	-
1	Техническое перевооружение и реконструкция							-	-	-	-	-
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							-	-	-	-	-
...												
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2	Новое строительство	7,976	7,976	8,007	8,007	0	0	0,000	0,00	-	-	-
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2.2	Прочее новое строительство	7,976	7,976	8,007	8,007	0	0	0,000	0,00			
2.2.1	Электроснабжение района ИЖЗ для многолетних семей, г. Чернушка, район аэропорта	7,976	7,976	8,007	8,007	0	0	0,000	0	-	-	-
	<i>Справочно:</i>											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.